

TERMO DE ABERTURA
PROCESSO DE ADITIVO CONTRATUAL 04/2015 - CONTRATO 01/2014
Processo Licitatório 01/2014
TOMADA DE PREÇO 01/2014



Tatiane Otto
Assistente Administrativa.



Aditivo 04/2015 ao CONTRATO 01/2014

Prorrogação do prazo de execução da obra em 90 (noventa) dias além do prazo inicial fixado



CONSTRUTORA W. F. - EIRELI - ME
CNPJ: 05.836.421/0001-70

003

À

CAMARA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS/PARANÁ

SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS.

REFERÊNCIA; CONTRATO Nº: 01/2014,

Construtora W.F. EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 05.836.421/0001-70, com sede á Rua Olavo Bilac 261, na cidade de Mallet Estado do Paraná, vem a presença de Vossa Senhoria, com o devido respeito e acatamento, por intermédio de seu representante legal, o que segue:

1º - RESUMO FÁCTICO

Solicitamos aditivo da Tomada de Preço 01/2014,

Termo de Contrato de Execução de obra de Construção da Sede do Poder Legislativo Municipal, celebrado entre a **CAMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**, Estado do Paraná e a Empresa **CONSTRUTORA WF EIRELE – ME**, autorizado através da Tomada de Preço 001/2014.

2º - EM FACE DO QUE FOI EXPOSTO

Venho através desta, solicitar um aditivo de vigência ao contrato 01/2014,celebrado entre a CAMARA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS e á Construtora W.F. – EIRELI – ME, CNPJ 05.836.421/0001-70, cujo vencimento é vinte e um de maio de dois mil e quinze.

O prazo solicitado é de 90 dias, a contar do vencimento do ultimo contrato de vigência, ficando o mesmo estabelecido em 04/02/2016 (quatro de fevereiro de dois mil e desses).



CONSTRUTORA W. F. - EIRELI - ME
CNPJ: 05.836.421/0001-70

004


3º FUNDAMENTAÇÕES PARA AS PRORROGAÇÕES Quanto a lei nº8.666, de 21 junho de 1,993, art.57.1ºinciso II e VIº. "II-superveniência da

O motivo para tal solicitação é a, grande quantidade de chuvas ocorridas na região. Ficando assim atrasados as obras, que estavam em acabamento em especial as pinturas e retoques finais, assim diminuiu á intensidade da execução.

Execução de fatos excepcional ou imprevisível, estranho á vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato "(grifo nosso)

Desde já agradecemos Vossa Atenção.

Mallet, 14 de Novembro de 2015


GILMAR LESEUX CEZAR

CNPJ;05836421/0001-70



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR

Rua 7 de Setembro, 291, Centro - CEP 85.155-000

Fone/Fax: (42) 3667-1336

005

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

Aos trinta dias do mês de novembro de 2015, a Câmara Municipal de Inácio Martins-PR, atesta por meio deste, a paralisação da obra "Construção da Sede do Poder Legislativo Municipal" (tomada de preços 001/2014), tendo como contratada a construtora W.F. EIRELI – ME.

Tal paralisação tem por motivo as constantes chuvas ocorridas na região, sendo que a paralisação teve seu início em data de 01/11/2015 e terá seu período indeterminado, até que as condições climáticas sejam propícias para o retorno dos trabalhos.

Destarte, atestamos que não houveram Boletins de Medição no decorrer deste mês, ficando assim este termo substituto para tais boletins.

Inácio Martins, 30 de novembro de 2015.

Daniel Matias dos Santos Stoeberl

**Engenheiro Civil
CREA PR 127704/D
Fiscal da obra**





ATA DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2015 reuniram-se os membros da MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, senhores VALDIR CABRAL DA SILVA, KLEVERSON PERUSSOLO, RITA S. XAVIER TABORDA E LAURECI JOSÉ DE OLIVEIRA, juntamente com o engenheiro Daniel Matias dos Santos Stoeberl e com o Sr Gilmar representante da empresa WF Eireli Ltda para tratar acerca da necessidade de aditivo ao contrato de construção da sede do Poder Legislativo. Analisado o pedido de aditivo, resolveram fazer vistoria no local da obra. Conforme exposto no requerimento, realmente as intempéries climáticas do final do mês de novembro e começo do mês de dezembro causaram o atraso **justificado na conclusão da obra**, especialmente porque as finalizações a serem realizadas dizem respeito ao local externo da obra, o que ficou impedido de ser realizado nos dias de chuva e nos dias em que o local estava muito úmido. Consideraram ainda que a obra tem bom andamento, estando em fase de conclusão, e que o presente aditivo não causará aumento de despesas ao Poder Legislativo, entenderam pela necessidade de se firmar o termo aditivo, ampliando em 90 (noventa) dias o prazo de conclusão da mesma.


VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente


RITA SUELI XAVIER TABORDA
Vice-Presidente


KLEVERSON PERUSSOLO
1º Secretário


LAURECI JOSÉ DE OLIVEIRA
2º Secretário


DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOEBERL


WF EIRELI LTDA



AUTORIZAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins, Paraná, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO que as intempéries climáticas atrasaram a conclusão da obra;
CONSIDERANDO que a obra está em fase de conclusão externa o que justificou o atraso diante das intensas chuvas que atingiram a região;

CONSIDERANDO que o aditivo não trará despesas ao Poder Legislativo;

AUTORIZA seja elaborado e assinado ADITIVO ao contrato 01/2014 referente a "obra de CONSTRUÇÃO DA SEDE D POER LEGISLATIVO MUNICIPAL", ampliando em 90 (noventa) dias a execução contratual após o término do prazo antes fixado

Elabore-se o Termo Aditivo ao Contrato como definido e após seja assinado e publicado o respectivo aditivo.

CUMPRA-SE, dando ciência.

Inácio Martins, 18 de dezembro de 2015


VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente



TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2014 - TOMADA DE PREÇO 01/2014
REFERENTE A ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO N.º 01/2014**

Pelo presente instrumento celebrado, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 77.778.827/0001-55, sita a Rua Sete de Setembro, 291, INÁCIO MARTINS-PR, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Sr. **Valdir da Cabral da Silva**, brasileiro, portador do RG n.º 4.384.889-5/PR, e do CPF n.º 655.125.889-15, residente e domiciliado a Rua Barão do Capanema, 330, Centro, Inácio Martins, Paraná, CEP 85.155-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **CONSTRUTORA W.F. EIRELE – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 05.836.421/0001-70, neste ato representada pelo sócio **Gilmar Leseux Cezar**, brasileiro, inscrito no CPF n.º 007.236.009-70 e RG n.º 8.114.215-7/PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, fica aditivado o contrato 001/2014 nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aditivado pelo prazo de 90 (noventa) dias além do prazo inicial fixado o contrato de Execução de Obra de Construção da Sede do Poder Legislativo Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato ora aditado desde que não colidam com este termo.

E assim por estarem acertadas, as partes firmam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais declaram conhecer todas as cláusulas.

Inácio Martins, 21 de dezembro de 2015


VALDIR CABRAL DA SILVA
CONTRATANTE


CONSTRUTORA W.F. EIRELE – ME
CONTRATADO



EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO

EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2014 - TOMADA DE PREÇO 01/2014

REFERENTE A ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO N.º 01/2014

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55

CONTRATADO: CONSTRUTORA W.F. EIRELE - ME

CNPJ CONTRATADO: 05.836.421/0001-70

OBJETO: Execução de Obra de Construção da Sede do Poder Legislativo Municipal.

PRAZO EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução da obra em 90 (noventa) dias além do prazo inicial fixado.

Inácio Martins, 21 de dezembro de 2015



Valdir Cabral da Silva

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO

EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2014 - TOMADA DE PREÇO 01/2014
 REFERENTE A ADITIVO N° 04/2015 AO CONTRATO N.º 01/2014
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
 CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55
 CONTRATADO: CONSTRUTORA W.F. EIRELE - ME
 CNPJ CONTRATADO: 05.836.421/0001-70
 OBJETO: Execução de Obra de Construção da Sede do Poder Legislativo Municipal.
 PRAZO EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução da obra em 90 (noventa) dias além do prazo inicial fixado.
 Inácio Martins, 21 de dezembro de 2015



 Valdir Cabral da Silva
 Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

EDITAL DE LICITAÇÃO 04/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2015


REFERENTE: CONTRATO N.º 008/2015
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
 CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55
 CONTRADO: CHICOSKI & SANTOS LTDA
 CNPJ CONTRATADO: 06.938.441/0001-15
 OBJETO: Aquisição de móveis para a sede do Poder Legislativo Municipal.
 VIGÊNCIA: 07 meses.
 VALOR: R\$ 4.670,00 (quatro mil seiscentos e setenta reais)

Inácio Martins, 15 de dezembro de 2015


 Valdir Cabral da Silva
 Presidente

EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO

EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2015
 REFERENTE A ADITIVO N° 02/2015 AO CONTRATO N.º 03/2015
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
 CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55
 CONTRATADO: DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOEBERL - CREA-PR 127704/D
 OBJETO: Prestação de Serviços de Engenharia para fiscalização e Supervisão das Obras de Construção do Prédio da Sede do Poder Legislativo.
 PRAZO EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução da obra em 90 (noventa) dias além do prazo inicial fixado.
 Inácio Martins, 21 de dezembro de 2015



 Valdir Cabral da Silva
 Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

EDITAL DE LICITAÇÃO 04/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2015

REFERENTE: CONTRATO N.º 009/2015
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
 CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55
 CONTRADO: C.K. YOKOTA MÓVEIS
 CNPJ CONTRATADO: 04.340.669/0001-83
 OBJETO: Aquisição de móveis para a sede do Poder Legislativo Municipal.
 VIGÊNCIA: 07 meses.
 VALOR: R\$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais)

Inácio Martins, 15 de dezembro de 2015


 Valdir Cabral da Silva
 Presidente

**EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATO N° 004/2015**

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2015
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
 CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55
 CONTRATADO: NEIDE KANARSKI - ME
 CNPJ DO CONTRATADO: 85.521.318/0001-70
 OBJETO: Aquisição de persianas para portas e janelas da nova sede do Poder Legislativo Municipal.
 Valor Total R\$ 4.943,99 (quatro mil, novecentos e quarenta e três mil reais e noventa e nove centavos)
 VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias


 Valdir Cabral da Silva
 Presidente da Câmara


 Rita S. Xavier Taborda
 Presidente da Comissão de Licitações

PORTARIA N° 08/2015

PORTARIA 09/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias regulares aos Servidores abaixo nominados lotados no Poder Legislativo Municipal, relativo aos períodos aquisitivos que menciona:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO CONCESSIVO
Joanita Ap. dos Santos	2014/2015	04/01 a 02/02/16
Vanessa Queiroz	2015/2016	04/01 a 23/01/16
Tatiane Otto	2015/2016	04/01 a 23/01/16
Cleudete Correia Scharan	2015/2016	04/01 a 23/01/16
Adalberto Jorge Bonato	2015/2016	04/01 a 23/01/16
José Vilmar de Andrade	2015/2016	04/01 a 23/01/16

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 21 de dezembro de 2015


 Valdir Cabral da Silva
 Presidente

TERMO DE ENCERRAMENTO
PROCESSO DE ADITIVO CONTRATUAL 04/2015 - CONTRATO 01/2014
Processo Licitatório 01/2014
TOMADA DE PREÇO 01/2014

Autos de Licitação com um total de 11 páginas, esta incluída.
Arquivo.



Tatiane Otto

Assistente Administrativa.